



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086674-76	Nº SICONV 9084/2023	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO CE0	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF 0
---------------------------	------------------------	--	--	-----------------	--------------

Medição: **1** Período: **02/01/2024 a 31/01/2024** % Realizado Período.: **49,74%** % Realizado Acum.: **49,74%**

Nº do Evento	Titulo dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
2	SERVIÇOS INICIAIS	1																								
3	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO - CAMADA	1																								
4	CAPA ASFÁLTICA - CAMADA DE 3,00CM (C	2																								
5	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	2																								
6	SERVIÇOS FINAIS	2																								

Medições	Data das Medições											
	31/01/2024	28/02/2024										
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	49,74%	50,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	137.454,28	138.912,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:												
%	49,74%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
R\$	137.454,28	276.366,53	276.366,53	276.366,53	276.366,53	276.366,53	276.366,53	276.366,53	276.366,53	276.366,53	276.366,53	276.366,53

Selbach/RS
Local

segunda-feira, 21 de agosto de 2023
Data

Renata Sonntag Hoerlle Hein
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Renata Sonntag Hoerlle Hein
Profissão: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAU: CAU A62470-5
ART/RRT: 0